

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 REPORTE FINAL DEL DESTINO DEL GASTO PRIMER TRIMESTRE 2022 (ENERO, FEBRERO Y MARZO)
 SISTEMA DE RECURSO FEDERALES TRANSFERIDOS

N O	C I C L O	I N I C I O	M O N T O	G L O B A L	F U E N T E D E F I N A N C I A M I E N T O	N O M B R E P R O Y E C T O	C L A S I F I C A C I O N	I N S T I T U T O	B E N E F I C I A R I O S	M E T A S	G E O R E F E R E N C I A S	F E C H A I N I C I O	F E C H A F I N A L	A V A N C E F I N A N C I E R O C O M P R O M E T I D O	A V A N C E F I N A N C I E R O D E B I T O	A V A N C E F I N A N C I E R O P A G A D O	A V A N C E F I N A N C I E R O C O N T R A T O S	A V A N C E F I S I C O S

[ff]:

[ciclo_recurso:2
02], ramo:9,
modalidad:E,
prog_pres:3,
tipo_recurso:FE

CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION
CON CONCRETO
HIDRAULICO EN EL
BOULEVARD
BICENTENARIO EN
EL TRAMO PUENTE
CARACOL-EL ACUYO
DEL KM 115+200 AL
117+820,
SUBTRAMO DEL KM
116+780 AL KM
117+265.35

DERALES
(APORTACIONES
Y SUBSIDIOS Y
CONVENIOS),
monto:1.24946
4806E7,
modificado:1.29
4725095E7))

[meta1]:

[unidad -
medida: Metros
cúbicos,
meta:81.95,
meta_mo
dificada:6
851.67]]

[geo1:
(eve_municipio:184,
localidad:1,
direccion:2 de Sept.
17-8, 68376 Oax.,
México, lon:-
96.13667965,
lat:18.12696914),
geo2:
(eve_municipio:184,
localidad:1,
direccion:San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax., México, lon:-
96.1420947,
lat:18.0809028),
geo3:
(eve_municipio:184,
localidad:1,
direccion:San Juan
Bautista Tuxtepec,
Oax., México, lon:-
96.1420947,
lat:18.0809028))

[meta1:
[unidad: medida
metros cúbicos,
avance:6851.67]]

CONSTRUCTORE
S MEXICO
ALCOMEX S.A
DE C.V.
CONVOCANTE:SAN
JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC,
monto:1.249464
806E7,
importe_modific
ado:1.39472509
5E7))

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax

2022 - 2024

C. LIC IRINEO MOLINA ESPINOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL