**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRES**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL PROGRESO)**, DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. FLOR JANEH CEBRERA MEDINILLA, C. IRASEMA BALTAZAR ACEVEDO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, **LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO**.

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA EL PROGRESO)

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023.

RUBRO: URBANIZACIÓN.
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2023/095
FECHA: 07 DE AGOSTO 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL:

TUXTEPEC
COMITÉ VECINAL

COLONIA EL PROGRESO
2022-2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 23 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 10 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 23 DE OCTUBRE 2023.
FECHA DE TERM. REAL: 10 DE DICIEMBRE 2023.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE SRA. NARCEDALIA PINEDA RAMÍREZ EN LA COLONIA EL PROGRESO

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

1,386.39 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 6 PZA RETIRO Y DERRAME DE ÁRBOLES DE MEDIANA ALTURA, 1.79 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM², 2.19 M³ DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM², 277.278 M³ DESPALME HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL B, 431.61 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDIANDO EL MATERIAL, 244.88 M³ EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA ABRIR CAJAS DE HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, 1,386.39 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 244.88 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRESTADO LIMPIO (ARCILLA), 277.278 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO CON MATERIAL LIMPIO PRESTADO DE BANCO (ARCILLA)-GRAVÁ, 27.66 M³ EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 345.8 ML CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL 15.00X20.00X40.00 CMS DE SECCIÓN, 15.56 M³ RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 23.88 M² REPOSICIÓN DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 150 KG/CM², 3 PZA RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, 1,386.39 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 1,386.39 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 450.4 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 1,386.39 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 1,164.21 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES FUERA DE LA OBRA, 347.9 ML SUMINISTRO Y PINTURA BASE SOLVENTE TIPO TRÁFICO COLOR AMARILLO, 33.49 M² CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO, 23 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS.

METAS ALCANZADAS: 1,386.39 m² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 116 PERSONAS.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support effective decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and integration. It provides strategies to overcome these challenges and ensure the integrity and availability of data.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring data is used responsibly and ethically. It emphasizes the need for clear policies and procedures to guide data handling.

6. The sixth part of the document explores the future of data management, including emerging trends like artificial intelligence and cloud computing. It discusses how these technologies will shape the way data is collected, analyzed, and used in the coming years.

7. The seventh part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for organizations looking to optimize their data management practices. It stresses the importance of a proactive and strategic approach to data management.

8. The final part of the document concludes with a call to action, encouraging organizations to embrace data as a valuable asset and to invest in the necessary resources and skills to maximize its potential.

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$1,716,421.98	\$1,328,529.35	\$387,892.63
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	\$1,716,421.98	\$1,328,529.35	\$387,892.63

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)**

PRESENCIA MUNICIPAL
LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Cdo. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)**

C. FLOR JANEH CEBRERA MEDINILLA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. IRASEMA BALTAZAR ACEVEDO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL**

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN
 Dto. Tuxtepec, Oax.

TUXTEPEC
 TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL

COLONIA EL PROGRESO
 2022-2024
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA