**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **LA REFORMA**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MERCEDES CONDE CRUZ, C. ARIANA GARCIA MONICO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA**, LIC. **IRINEO MOLINA ESPINOZA**, ING. **ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y DR. **EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS **CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, Y SAUL SALUM ALLENDE**, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA.**

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec Oax.
2022-2024

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0047) LA REFORMA.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO FISCAL 2024.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.

OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/040.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CUENTA PRESUPUESTAL: _____
FECHA: 09 DE MARZO DE 2024.

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 01 DE JULIO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 17 DE AGOSTO DE 2024.

FECHA DE INICIO REAL: 01 DE JULIO DE 2024.
FECHA DE TERM. REAL: 17 DE AGOSTO DE 2024.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA TIPO A1 DE 18.75 M DE LONGITUD DE CLARO A BASE DE UNA CUERDA SUPERIOR FORMADA POR 2 ÁNGULOS DE 2 1/2 X 2 1/2 X 3/16, CUERDA INFERIOR CON ÁNGULO DE 2 1/2 X 2 1/2 X 1/4, DIAGONALES MONTANTES A BASE DE PTR OR DE 2 1/2 X 2 1/2 CAL. 14", ASENTADA EN PLACA DE 3/4" X 3" X 8", 329 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-1 A BASE DE CANAL MONTEN 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM, 131.6 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO TIPO L-2 A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA 6X2 C-14 CON CLIP DE ÁNGULO DE 3X3/16" CON DOS BARRENOS DE 10 MM DE DIAM. Y DOS PERFORACIONES OBLICUAS EN EL SENTIDO LONGITUDINAL DE 24 MM DE DIAM., ATORNILLADO 2 CON TORNILLO AR.10 MM Y 2 RIGIZADORES A BASE DE OS DE 3/4" PARA HACER CONEXIÓN CON ARMADURAS, 97.20 ML CONTRAFLAMBEO TIPO CF A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", ROSCADO CON DESARROLLO DE 2" EN LOS EXTREMOS, 170.4 ML CONTRAVIENTO TIPO CV A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2", 616.88 M2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 CAL. 26, 32.90 ML CUMBRERA HECHA A BASE DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 CON UN DESARROLLO DE 40 CMS, LONGITUD DE LAS PIEZAS DE 3.05 MTS, 65.8 ML CANALÓN DE LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 20 ZINTRO O SIMILAR DE 0.61 MTS DE DESARROLLO, REFORZADO CON ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16" EN FORMA DE "U" A LOS CUARTOS DEL CLARO Y SOLERA DE 1" X 1/8" EN EXTREMOS DE TECHO SUPERIOR DE CANALÓN A TODO LO LARGO, 8.00 SAL BAJANTE PLUVIAL DE 6 MTS DE ALTURA CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. 616.88 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

[Handwritten signatures and initials]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

EEPO
Escuela Telesecundaria La Reforma Tuxtepec, Oax.

METAS ALCANZADAS: 616.88 M² SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL. 26.

BENEFICIARIOS: 56 PERSONAS.

EEPO
ESC. TELESECUNDARIA LA REFORMA TUXTEPEC, OAX.

[Handwritten signature]

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
 OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 923,515.88	\$ 670,131.48	\$ 253,384.40
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (RAMO 28)			
TOTAL:	\$ 923,515.88	\$ 670,131.48	\$ 253,384.40

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
 Oaxaca, 2022-2024
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
 SINDICO HACENDARIO
 Mpio. San Juan Bautista,
 Tuxtepec,
 Oaxaca, 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 CED. PROF. No. 3641403
 Oaxaca, 2022-2024

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. MERCEDES CONDE CRUZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ARIANA GARCIA MONICO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
 POR LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
 CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL
 Oaxaca, 2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Oaxaca

C. BRIGIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE