

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	IF-001/2024	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COLONIA LA ESPERANZA (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 29, HOMBRES: 24
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIV-001/202	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVAR SOSTENES BRAVO;TRAMO CAMINO AL PORVENIR-CALZADA TECNOLOGICO (2024)	2100	Viviendas	50	Viviendas	MUJERES: 2630, HOMBRES: 2370
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-01/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL FRACC EL TRIGAL (PRIMERA ETAPA) (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 379, MUJERES: 421
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-003/24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA 23 DE NOVIEMBRE (2024)	3596	viviendas	23	viviendas	HOMBRES: 54, MUJERES: 61
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-008/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA. (2024)	1565	viviendas	16	viviendas	HOMBRES: 28, MUJERES: 32
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-004/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COL. DEL CARMEN (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 474, HOMBRES: 387
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-005/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA VICTORIA (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 43, HOMBRES: 37

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-010/24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO (2024)	3596	viviendas	3596	viviendas	MUJERES: 40, HOMBRES: 35
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-002/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA OAXACA (2024)	1565	viviendas	315.76	viviendas	MUJERES: 26, HOMBRES: 24
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-012/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC. LOS MANGOS NUEVA ERA (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 50, HOMBRES: 40
0507	05070101	05070101002002	Metros cuadrados de guarniciones y banquetas	Gestión	No disponible	FIII-007/24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA UNIVERSIDAD (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 41, HOMBRES: 39
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-016/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL ENCINAL (2024)	1565	viviendas	21	viviendas	MUJERES: 34, HOMBRES: 36
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	IF/002/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN EL FRACC. EL TRIGAL (SEGUNDA ETAPA) (2024)	88849977.72	Pesos	207	Pesos	HOMBRES: 379, MUJERES: 421
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-018/24	REHABILITACION DE DRENAJE SANIATRIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL PEDREGAL. (2024)	3596	viviendas	34	viviendas	MUJERES: 63, HOMBRES: 57
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-011/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LOMAS SAN JUAN (2024)	1565	viviendas	16	viviendas	MUJERES: 23, HOMBRES: 27
0507	05070101	05070101002002	Metros cuadrados de guarniciones y banquetas	Gestión	No disponible	FIII-020/24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LOS TULES 1 (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 47, HOMBRES: 38

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0504	05040101	05040101002001	Metros lineales del sistema de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-015/24	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA GUELATAO (2024)	3846	Viviendas	3846	Viviendas	MUJERES: 190, HOMBRES: 175
0505	05050101	05050101002001	Numero de Aulas construidas	Gestión	No Disponible	FIII-017/24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN EL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE LAS PALMAS (2024)	2	Aulas	92	Aulas	MUJERES: 157, HOMBRES: 143
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-006/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS (2024)	1565	viviendas	1565	viviendas	MUJERES: 27, HOMBRES: 23
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-009/24	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CARLOTA (2024)	3596	viviendas	3596	viviendas	MUJERES: 21, HOMBRES: 19
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-026/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA (2024)	1565	viviendas	15	viviendas	MUJERES: 33, HOMBRES: 27
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-028/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTAL (2024)	1565	viviendas	22	viviendas	MUJERES: 38, HOMBRES: 42
0505	05050101	05050101004001	Numero de Techados construidos	Gestión	No Disponible	FIII-019/24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA GRAJALES (2024)	8	Techados	430	Techados	HOMBRES: 853, MUJERES: 947
0507	05070101	05070101002002	Metros cuadrados de guarniciones y banquetas	Gestión	No disponible	FIII-024/24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA EL ESTADIO (2024)	1565	viviendas	14	viviendas	MUJERES: 24, HOMBRES: 26
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-014/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUAYACAN (2024)	1565	viviendas	23	viviendas	HOMBRES: 36, MUJERES: 39
0107	01070103	01070103002001	Construccion de Techados	Gestión	No Disponible	FIII-022/24	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN LA COLONIA LA GRANADA (2024)	1565	viviendas	17	viviendas	MUJERES: 32, HOMBRES: 28

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-027/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA. (2024)	1565	viviendas	23	viviendas	HOMBRES: 38, MUJERES: 42
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-023/24	COSNTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA QUEMADA (2024)	1565	viviendas	24	viviendas	MUJERES: 38, HOMBRES: 42
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-001-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO (2024)	1565	viviendas	23	viviendas	HOMBRES: 39, MUJERES: 36
0107	01070103	01070103002001	Construccion de Techados	Gestión	No Disponible	FIII-025/24	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA NUEVO PARAISO (2024)	1565	viviendas	15	viviendas	MUJERES: 26, HOMBRES: 24
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-032/24	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2024)	2100	Viviendas	217	Viviendas	HOMBRES: 360, MUJERES: 440
0507	05070101	05070101002002	Metros cuadrados de guarniciones y banquetas	Gestión	No disponible	FIII-033/24	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA. (2024)	1565	viviendas	42	viviendas	MUJERES: 83, HOMBRES: 63
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-035/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL BOSQUE (2024)	1565	viviendas	13	viviendas	HOMBRES: 31, MUJERES: 29
0504	05040101	05040101002002	Numero de Pozos de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-038/24	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (2024)	3846	viviendas	102	viviendas	HOMBRES: 197, MUJERES: 185
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-031/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SERGIO MENDEZ ARCEO (2024)	1565	viviendas	20	viviendas	MUJERES: 39, HOMBRES: 31

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-036/24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA. (2024)	2100	Viviendas	7	Viviendas	HOMBRES: 14, MUJERES: 26
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-039/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA (2024)	1565	viviendas	17	viviendas	HOMBRES: 32, MUJERES: 28
0502	05020101	05020101003001	Construccion de puentes	Gestión	no disponible	FIII-034/24	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES EN LA COLONIA 5 DE MAYO (2024)	1565	viviendas	60	viviendas	HOMBRES: 157, MUJERES: 143
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-01-24	CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. EL JIMBAL TRAMO KM 0 A 1+600 A BASE DE CONCRETO (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 216, HOMBRES: 198
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-03-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO (2024)	88849977.72	Pesos	30	Pesos	MUJERES: 56, HOMBRES: 60
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-05-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE DE LA PEÑA (2024)	88849977.72	Pesos	16	Pesos	MUJERES: 29, HOMBRES: 31

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-12-24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 14 UBICADA EN LA COLONIA SANTA FE (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 98, HOMBRES: 91
0107	01070103	01070103002001	Construccion de Techados	Gestión	No Disponible	FIII-045/24	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE SEBASTOPOL (2024)	1565	viviendas	17	viviendas	MUJERES: 33, HOMBRES: 27
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-04/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMELIA ROJA. (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 14, HOMBRES: 11
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-13-24	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PASO CANOA (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 527, HOMBRES: 501
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-15-24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE (TRAMOS PARCIALES)ENTRE LA AV.5 DE MAYO Y AV.20 DE NOVIEMBRE (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 53, HOMBRES: 49

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-11/24	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CECYTE EMSAD-75 EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 44, HOMBRES: 41
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-22-24	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS PARCIALES DE LA COL. JARDINES DEL ARROYO (2024)	88849977.72	Pesos	17	Pesos	MUJERES: 35, HOMBRES: 32
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-32-24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO (TRAMOS PARCIALES) ENTRE LA AV.5 DE MAYO Y AV.20 DE NOVIEMBRE (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 45, HOMBRES: 40
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-18-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RPIVADA DE ROBERTO COLORADO Y PRIVADA ORTIZ SALAZAR COL. EXNORMAL (2024)	88849977.72	Pesos	88849977.72	Pesos	MUJERES: 27, HOMBRES: 26
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-14-24	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN (2024)	88849977.72	Pesos	23	Pesos	MUJERES: 46, HOMBRES: 43

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-02-24	CONSTRUCCION DE CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (2024)	88849977.72	Pesos	55	Pesos	MUJERES: 102, HOMBRES: 111
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-08-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE N0.2 SUR DEL FRACC.EL SURESTE SEGUNDA ETAPA ACCESO AL FRACC.EL NANCHE, SEGUNDA (2024)	88849977.72	Pesos	22	Pesos	MUJERES: 44, HOMBRES: 41
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-16-24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS (TRAMOS PARCIALES)ENTRE LA AV.5 DE MAYO Y AV.20 DE NOVIEMB (2024)	88849977.72	Pesos	31	Pesos	HOMBRES: 51, MUJERES: 55
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-24-24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AURELIA RANGEL (TRAMOS PARCIALES)ENTRE BLVD.BICENTENARIO Y C.2 EN COL.5 FEB (2024)	88849977.72	Pesos	26	Pesos	MUJERES: 53, HOMBRES: 48
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-23-24	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRTEO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO. (2024)	88849977.72	Pesos	14	Pesos	MUJERES: 27, HOMBRES: 25

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-050/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAAULICO EN LA COLONIA RUFINO TAMAYO (2024)	1565	viviendas	22	viviendas	HOMBRES: 51, MUJERES: 49
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-052/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR (2024)	1565	viviendas	44	viviendas	HOMBRES: 78, MUJERES: 72
0505	05050101	05050101004001	Numero de Techados construidos	Gestión	No Disponible	FIII-048/24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESC. PRIM. EN COL. CENTRAL DE MAQUINARIA (2024)	8	Techados	42	Techados	HOMBRES: 28, MUJERES: 32
0504	05040101	05040101001002	Metros lineales de drenaje pluviales construidos	Gestión	No Disponible	FIII-040/24	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BOULEVARD FCO FERNANDEZ A. (2024)	3596	viviendas	3600	viviendas	HOMBRES: 9432, MUJERES: 8568
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-051/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA MARIA EUGENIA (2024)	1565	viviendas	55	viviendas	MUJERES: 93, HOMBRES: 107
0504	05040101	05040101002002	Numero de Pozos de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-044/24	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL FRACC. LOMAS ALTAS (2024)	3846	viviendas	435	viviendas	HOMBRES: 789, MUJERES: 711
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-53/24	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS VIALIDADES (2024)	1565	viviendas	862	viviendas	HOMBRES: 1455, MUJERES: 1545
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-47/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2024)	1565	viviendas	28	viviendas	HOMBRES: 52, MUJERES: 48
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-046/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LAS FLORES (2024)	1565	viviendas	17	viviendas	MUJERES: 33, HOMBRES: 27
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-049/24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2024)	2100	Viviendas	39	Viviendas	HOMBRES: 65, MUJERES: 70

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-03-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA FLORIDA. (2024)	209757439.72	Pesos	19	Pesos	HOMBRES: 30, MUJERES: 32
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-20-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "JOSE AZUETA" UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2024)	88849977.72	Pesos	47	Pesos	MUJERES: 94, HOMBRES: 86
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-31-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RENE AZUETA Y 3RA PRIVADA DE FRANCISCO VILLA EN LA COLONIA SANTA FE (2024)	88849977.72	Pesos	16	Pesos	HOMBRES: 29, MUJERES: 31
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-21-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA (2024)	88849977.72	Pesos	15	Pesos	MUJERES: 30, HOMBRES: 28
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-08-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO (2024)	209757439.72	Pesos	36	Pesos	HOMBRES: 54, MUJERES: 60

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-06-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC.LOS ANGELES PRIMERA ETAPA (2024)	209757439.72	Pesos	20	Pesos	HOMBRES: 26, MUJERES: 30
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-07-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO (2024)	209757439.72	Pesos	11	Pesos	HOMBRES: 20, MUJERES: 22
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-059/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL DIAMANTE (2024)	1565	viviendas	30	viviendas	MUJERES: 55, HOMBRES: 65
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-061/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 2 DE ABRIL (2024)	1565	viviendas	27	viviendas	HOMBRES: 64, MUJERES: 56
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-057/24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HERRADURA-CAMINO LOMA ALTA" (2024)	1565	viviendas	60	viviendas	MUJERES: 105, HOMBRES: 95
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-060/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA NUEVA FLORENCIA (2024)	1565	viviendas	28	viviendas	HOMBRES: 63, MUJERES: 57
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-058/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO TUXTEPEC DORADO (2024)	1565	viviendas	35	viviendas	HOMBRES: 79, MUJERES: 71
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-029/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CAMELIA ROJA (2024)	1565	viviendas	29	viviendas	MUJERES: 47, HOMBRES: 53

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-064/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL PROGRESO (2024)	1565	viviendas	30	viviendas	HOMBRES: 58, MUJERES: 52
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-0424	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. RIVERAS DEL ATOYAC (2024)	209757439.72	Pesos	23	Pesos	HOMBRES: 42, MUJERES: 46
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-063/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO DE LA COLONIA LOS PINOS-E.C.(CARRETERA TUXTEPEC-OAXACA); TRAMO:KM 0+000 (SE 2024)	1565	viviendas	188	viviendas	HOMBRES: 316, MUJERES: 284
0504	05040101	05040101001002	Metros lineales de drenaje pluviales construidos	Gestión	No Disponible	FIII-066/24	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD (2024)	3596	viviendas	200	viviendas	HOMBRES: 107, MUJERES: 93
0504	05040101	05040101002001	Metros lineales del sistema de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-056/24	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN (2024)	3846	Viviendas	72	Viviendas	MUJERES: 174, HOMBRES: 186
0504	05040101	05040101002001	Metros lineales del sistema de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-068/24	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO (2024)	3846	Viviendas	57	Viviendas	HOMBRES: 148, MUJERES: 137
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-075/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA. (2024)	1565	viviendas	24	viviendas	HOMBRES: 48, MUJERES: 47

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-10-24	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C.(CARRETERA TUXTEPEC-LOMA BONITA)-EL JIMBAL;TRAMO:KM 0+000 AL 1+600(TERCERA ETAPA)A BASE DE CONC.HCO.EL JIMBAL (2024)	209757439.72	Pesos	120	Pesos	HOMBRES: 198, MUJERES: 216
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-39-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL IEBO NUM.27 DE LA LOCALIDAD DE BETHANIA (2024)	209757439.72	Pesos	77	Pesos	HOMBRES: 41, MUJERES: 44
0107	01070103	01070103002001	Construccion de Techados	Gestión	No Disponible	FIII-065/24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA COLONIA EL PARAISO (2024)	1565	viviendas	84	viviendas	MUJERES: 158, HOMBRES: 142
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-074/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE RODEO ARROYO PEPESCA (2024)	1565	viviendas	22	viviendas	HOMBRES: 54, MUJERES: 56
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-42-24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CECYTEO PLANTEL NO.36 "BENEMERITO JUAREZ" COMUNIDAD DE BENEMERITO J (2024)	209757439.72	Pesos	150	Pesos	HOMBRES: 83, MUJERES: 87
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-072/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A MATA DE CAÑA; TRAMO:EL YAGUAL-LA MINA(TERCERA ETAPA) (2024)	1565	viviendas	118	viviendas	MUJERES: 165, HOMBRES: 156

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-073/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN (2024)	1565	viviendas	16	viviendas	HOMBRES: 41, MUJERES: 39
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-062/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS (2024)	1565	viviendas	31	viviendas	HOMBRES: 65, MUJERES: 55
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-067/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL (2024)	1565	viviendas	20	viviendas	HOMBRES: 47, MUJERES: 43
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-042/24	REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE BOULEVARD AVILA CAMACHO (2024)	1565	viviendas	40	viviendas	MUJERES: 95, HOMBRES: 105
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-071/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL INFONAVIT BENITO JUAREZ (2024)	1565	viviendas	50	viviendas	HOMBRES: 105, MUJERES: 95
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-076/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. NUEVA REVOLUCION (2024)	1565	viviendas	18	viviendas	HOMBRES: 29, MUJERES: 31
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-07/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION VPM CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. LA ROSALIA (2024)	88849977.72	Pesos	25	Pesos	HOMBRES: 43, MUJERES: 37
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-054/24	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ ENTRE MURO BOULEVARD ARTEAGA Y BONFIL (2024)	1565	viviendas	60	viviendas	MUJERES: 106, HOMBRES: 94

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-077/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA TALLERES (2024)	1565	viviendas	13	viviendas	HOMBRES: 21, MUJERES: 19
0504	05040101	05040101002002	Numero de Pozos de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-083/24	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA (2024)	3846	viviendas	95	viviendas	HOMBRES: 433, MUJERES: 387
0504	05040101	05040101001002	Metros lineales de drenaje pluviales construidos	Gestión	No Disponible	FIII-087/24	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO TIPO CANAL PLUVIAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COLONIA INSURGENTES (2024)	3596	viviendas	40	viviendas	HOMBRES: 105, MUJERES: 95
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-078/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL TROPICO (2024)	1565	viviendas	16	viviendas	HOMBRES: 32, MUJERES: 28
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-091/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MACIN CHICO (2024)	1565	viviendas	20	viviendas	HOMBRES: 54, MUJERES: 46
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-079/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TROPICO (2024)	1565	viviendas	18	viviendas	HOMBRES: 39, MUJERES: 33
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-085/24	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ANTONIO (2024)	2100	Viviendas	62	Viviendas	MUJERES: 78, HOMBRES: 72
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-088/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACC.EL SURESTE SEGUNDA ETAPA (2024)	1565	viviendas	50	viviendas	HOMBRES: 125, MUJERES: 115

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-037/24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA AMPLIACION LA GUADALUPE (2024)	2100	Viviendas	14	Viviendas	HOMBRES: 23, MUJERES: 27
0504	05040101	05040101001002	Metros lineales de drenaje pluviales construidos	Gestión	No Disponible	FIII-092/24	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO TRAMO INTERCONEXION AV. 5 DE MAYO (2024)	3596	viviendas	20	viviendas	HOMBRES: 46, MUJERES: 46
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-084/24	AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LA AURORA HERMOSA PROVINCIA (2024)	2100	Viviendas	20	Viviendas	MUJERES: 36, HOMBRES: 34
0501	05010103	05010103001001	Numero de obras de construccion y mejoramiento de redes de energia electrica	Gestión	No Disponible	FIII-086/24	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA LAS ROSAS (2024)	2100	Viviendas	18	Viviendas	MUJERES: 30, HOMBRES: 35
0107	01070103	01070103002001	Construccion de Techados	Gestión	No Disponible	FIII-030/24	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (SEGUNDA ETAPA) (2024)	1565	viviendas	657	viviendas	MUJERES: 1210, HOMBRES: 1090
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-090/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA TUXTEPEC (2024)	1565	viviendas	25	viviendas	HOMBRES: 63, MUJERES: 57
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-10/2024	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL MUSEO REGIONAL "CASA VERDE" EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 48705, MUJERES: 54904

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-009/24	CONSTRUCCION DE PAVIEMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO LOC. FRANCISCO I MADERO DE LOS CERRITOS (2024)	88849977.72	Pesos	22	Pesos	HOMBRES: 38, MUJERES: 42
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-004/24	CONSTRUCCION DE PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 16, MUJERES: 17
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28/CPS/06	ESTUDIOS PRELIMINARES PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DEL SECTOR 2 (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	MUJERES: 1, HOMBRES: 1
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-080/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE LA PEÑA (2024)	1565	viviendas	15	viviendas	HOMBRES: 31, MUJERES: 29
0502	05020101	05020101001001	Rehabilitacion de caminos rurales	Gestión	no disponible	FIII-082/24	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DE BUENA VISTA GALLARDO-E.C. CARRETERA TUXTEPECPALOMARES SEGUNDA ETAPA (2024)	1565	viviendas	250	viviendas	HOMBRES: 491, MUJERES: 453
0504	05040101	05040101002001	Metros lineales del sistema de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-093/24	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA DE MATAMOROS (2024)	3846	Viviendas	235	Viviendas	HOMBRES: 428, MUJERES: 424

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0504	05040101	05040101002002	Numero de Pozos de agua construidos	Gestión	No Disponible	FIII-094/24	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA (2024)	3846	viviendas	51	viviendas	HOMBRES: 70, MUJERES: 91
0504	05040101	05040101001002	Metros lineales de drenaje pluviales construidos	Gestión	No Disponible	FIII-095/24	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CLARA (2024)	3596	viviendas	50	viviendas	HOMBRES: 138, MUJERES: 112
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-33-24	ADECUACION DE ESPACIO PARA LA INSTALACION DE UN ELEVADOR EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 137, MUJERES: 137
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-008/24	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN PUENTES Y BOULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 1200, MUJERES: 1350
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF006-24	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA, SEGUNDA ETAPA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 57, MUJERES: 63
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-05-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA (2024)	209757439.72	Pesos	17	Pesos	HOMBRES: 30, MUJERES: 26

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF007-24	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CAMIONERA DE SEGUNDA CLASE, SEGUNDA ETAPA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 84, MUJERES: 36
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF-09-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INTEGRAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.JESUS CARRANZA TRAMO:CALLE MATAMOROS-CALLE ARTEAGA EN SAN JUAN BAUTISTA (2024)	88849977.72	Pesos	94	Pesos	HOMBRES: 157, MUJERES: 172
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-47-24	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CAMARÓN SALSIPUEDES-E.C.(CARRETERA TUXTEPEC-JALAPA DE DIAZ) A BASE DE CONCRETO HCO,TRAMO: KM 0+000 AL KM 1+200 2DA E (2024)	209757439.72	Pesos	259	Pesos	HOMBRES: 457, MUJERES: 479
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-01-24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JESUS CARRANZA TRAMO CALLE MATAMOROS-CALLE ARTEAGA (2024)	209757439.72	Pesos	94	Pesos	HOMBRES: 157, MUJERES: 172
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-44-24	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE SANTA URSULA (SEGUNDA ETAPA) A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA (2024)	209757439.72	Pesos	230	Pesos	HOMBRES: 407, MUJERES: 462

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-14-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC.RESIDENCIAL DEL SUR (2024)	209757439.72	Pesos	28	Pesos	HOMBRES: 47, MUJERES: 49
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-09-24	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON-E.C. CARRETERA TEMAZCAL -LA GRANJA) (2024)	209757439.72	Pesos	202	Pesos	HOMBRES: 316, MUJERES: 346
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-95-24	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIBERTAD EN LA COLONIA LA ESPERANZA (2024)	209757439.72	Pesos	8	Pesos	HOMBRES: 14, MUJERES: 15
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-089/24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACC. EL SURESTE PRIMERA ETAPA (2024)	1565	viviendas	18	viviendas	HOMBRES: 41, MUJERES: 29
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-13-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI (2024)	209757439.72	Pesos	52	Pesos	HOMBRES: 47, MUJERES: 49

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-41-24	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2024)	209757439.72	Pesos	33	Pesos	HOMBRES: 13, MUJERES: 13
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-82-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA ORTEGA (2024)	209757439.72	Pesos	30	Pesos	HOMBRES: 45, MUJERES: 58
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-01/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A BUENA VISTA RIO TONTO (2024)	10.00	Pesos	54	Pesos	HOMBRES: 100, MUJERES: 93
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-02/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 3 DE MAYO EN LA COL. SANTA CRUZ (2024)	10.00	Pesos	60	Pesos	HOMBRES: 144, MUJERES: 156
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-07/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO AL AZUFRE COL. LOMAS VERDES (2024)	10.00	Pesos	40	Pesos	HOMBRES: 95, MUJERES: 105

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-06/24	RECONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A LOMA ALTA (2024)	10.00	Pesos	58	Pesos	HOMBRES: 147, MUJERES: 153
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-04/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 19 CALLE RIO DE LA PIEDAD-CALLE RIO TONTO (2024)	10.00	Pesos	27	Pesos	HOMBRES: 57, MUJERES: 63
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-05/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL REFUGIO ADOLFO LOPEZ MATEOS II (2024)	10.00	Pesos	24	Pesos	HOMBRES: 57, MUJERES: 63
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUF-03/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MIRADOR, COL 12 DE JULIO (2024)	10.00	Pesos	25	Pesos	HOMBRES: 55, MUJERES: 65
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-38-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CAMARON SALSIPUED (2024)	209757439.72	Pesos	40	Pesos	HOMBRES: 25, MUJERES: 19

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-40-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (2024)	209757439.72	Pesos	50	Pesos	HOMBRES: 31, MUJERES: 25
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-43-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACION FISICA EN EL CONALEP PLANTEL NO. 157 COLONIA ROSARIO IBARRA DE PIEDRA (2024)	209757439.72	Pesos	1150	Pesos	HOMBRES: 613, MUJERES: 557
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-52-24	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA DE CAÑA (2024)	209757439.72	Pesos	75	Pesos	HOMBRES: 140, MUJERES: 145
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-13/2024	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TALLERES (2024)	88849977.72	Pesos	12	Pesos	HOMBRES: 28, MUJERES: 32
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-11-24	CONSTRUCCION DEL CAMINO COL. EL PROGRESO A TACOTENO EL TULAR (CUARTA ETAPA) (2024)	209757439.72	Pesos	67	Pesos	HOMBRES: 139, MUJERES: 143

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-12-24	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO PALMILLA SAN SILVERIO EL CEDRAL DEL KILOMETRO 5+760.00 AL KM 6+979.25 EN SJB T (2024)	209757439.72	Pesos	107	Pesos	HOMBRES: 177, MUJERES: 174
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-45-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LA MODERNA (2024)	209757439.72	Pesos	35	Pesos	HOMBRES: 62, MUJERES: 68
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-46-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA (2024)	209757439.72	Pesos	15	Pesos	HOMBRES: 25, MUJERES: 31
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-84-24	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FRANCISCO SALSIPUEDES E.C.(BUENOS AIRES EL APOMPO-SAN FRANCISCO SALSIPUEDES)A BASE DE CONC.HCO.EN LOC.SN FRANCIS (2024)	209757439.72	Pesos	358	Pesos	HOMBRES: 685, MUJERES: 673
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-96-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO (2024)	209757439.72	Pesos	18	Pesos	HOMBRES: 31, MUJERES: 33

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-98-24	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CRUCERO CAÑAVERAL (2024)	209757439.72	Pesos	24	Pesos	HOMBRES: 47, MUJERES: 48
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3118-24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL CASTILLO (2024)	209757439.72	Pesos	36	Pesos	HOMBRES: 58, MUJERES: 62
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	FIII-096/24	CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS (2024)	209757439.72	Pesos	112	Pesos	HOMBRES: 183, MUJERES: 197
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3-83-24	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT JORGE L.TAMAYO (2024)	209757439.72	Pesos	190	Pesos	HOMBRES: 310, MUJERES: 450
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3112-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PAPALOAPAN (2024)	209757439.72	Pesos	60	Pesos	HOMBRES: 89, MUJERES: 98

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3136-24	AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA EL TRIANGULO (2024)	209757439.72	Pesos	45	Pesos	HOMBRES: 77, MUJERES: 83
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3116-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO (2024)	209757439.72	Pesos	42	Pesos	HOMBRES: 68, MUJERES: 79
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3117-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE ZACATE COLORADO (2024)	209757439.72	Pesos	22	Pesos	HOMBRES: 41, MUJERES: 39
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	AD-F3134-24	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO RANCHO NUEVO JONOTAL EC CARRETERA TUXTEPEC EL PORVENIR TRAMO KM 0.000 AL KM (2024)	209757439.72	Pesos	98	Pesos	HOMBRES: 167, MUJERES: 166
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-11/2024	CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO "JESUS GARCIA LOPEZ" EN LA COLONIA SANTA CLARA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	MUJERES: 1175, HOMBRES: 1325

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-12/2024	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA CBA "DEL PANTEON" EN LA COL. SANTA CLARA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	MUJERES: 927, HOMBRES: 873
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-16/2024	ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL MURO BOULEVARD ING. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	MUJERES: 155, HOMBRES: 145
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	FIV-03/2024	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 233 EN LA COLONIA EL TRIGAL (2024)	209757439.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 37, MUJERES: 43
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-081/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO DE PUEBLO NUEVO PAPALOAPAN (2024)	1565	viviendas	30	viviendas	HOMBRES: 62, MUJERES: 58
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-070/24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGAL (2024)	3596	viviendas	18	viviendas	HOMBRES: 47, MUJERES: 43
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	IF/CFE-1/24	OBRAS DE ELECTRIFICACION EN POBLADOS RURALES , COLONIAS POPULARES Y ZONAS URBANAS MARGINADAS EN EL MUNICIPIO (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 258, MUJERES: 380

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0504	05040102	05040102001001	Metros lineales de drenaje sanitario construidos	Gestión	No Disponible	FIII-069/24	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL BOSQUE (2024)	3596	viviendas	13	viviendas	HOMBRES: 31, MUJERES: 29
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF06C-24	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE COAPA, SEGUNDA ETAPA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 57, MUJERES: 63
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-02/2024	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SAN JUAN BAUTISTA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 16, MUJERES: 17
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-IF07C-24	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CENTRAL CAMIONERA DE SEGUNDA CLASE, SEGUNDA ETAPA (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 84, MUJERES: 36
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-03/2024	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN PLAZA DE LAS ARTESANIAS EN SANTA JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 16, MUJERES: 17

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-R2806-24	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA JESUS CARRANZA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO (2024)	88849977.72	Pesos	10	Pesos	HOMBRES: 22, MUJERES: 23
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-R2810-24	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS TUXTEPEC (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 1350, MUJERES: 1650
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	AD-R2811-24	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA REAL (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 25, MUJERES: 35
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	FIV-04/2024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA (2024)	209757439.72	Pesos	40	Pesos	HOMBRES: 66, MUJERES: 74
0202	02020101	02020101002032	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	INPI-001-24	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO:EL DESENGAÑO?LA MINA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 21+420, INCLUYENDO RAMAL, EN LOS SUBTRAMOS DEL KM 7+433 (2024)	11352938	Pesos	507	Pesos	HOMBRES: 871, MUJERES: 940

**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERIA MUNICIPAL  
REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2024  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE DEL INDICADOR	NUM DE OBRA	NOMBRE DE OBRA	PROGRAMACIÓN / METAS / VIVIENDAS				POBLACIÓN OBJETIVO
								CANT.PRO.	U. MEDIDA	CANT.OBTEN.	U. MEDIDA	DETALLE
0202	02020101	02020101002030	Porcentajes asignados de convenios para mejorar los servicios municipales	Gestión	1.57	CAPUFE07/24	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO VIEJO AL AZUFRE COL. LOMAS VERDES (2024) (2024)	10.00	Pesos	27	Pesos	HOMBRES: 57, MUJERES: 63
0507	05070101	05070101002001	Metros cuadrados de pavimentacion	Gestión	no disponible	FIII-097/24	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JUAREZ Y ARTEAGA , ENTRE LAS AVENIDAS 18 DE MARZO Y JESUS CARRANZA (2024)	1565	viviendas	60	viviendas	HOMBRES: 156, MUJERES: 144
0202	02020101	02020101002009	Porcentajes asignados de recursos fiscales y ramo 28 para mejorar los servicios municipales	Gestión	58.72	R28-24/2024	TERMINACIÓN DE TRABAJOS EN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COLONIA JARDINES DEL ARROYO (2024)	88849977.72	Pesos	1	Pesos	MUJERES: 17, HOMBRES: 16
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	FIV-02-2024	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ (2024)	209757439.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 93, MUJERES: 107
0202	02020101	02020101002025	Porcentajes asignados de ramo33 FIII Y FIV para mejorar los servicios municipales	Gestión	39.71	FIV/CPS/24	SEGUNDA ETAPA DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL SECTOR 1 (2024)	209757439.72	Pesos	1	Pesos	HOMBRES: 1, MUJERES: 1



**ENTREGA: ANUAL**

**CADENA ORIGINAL**

| CP/184/00024/2024 | INFORME | 2024 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | REPORTE DE INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 2025-01-21 13:12:21 | MUNICIPIO | 00001000000511130151 | MSJ850101G57 | MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | Av. 5 de Mayo 281 S/N CENTRO 68300 | sindicaturahacendaria2527@gmail.com | 2871443334 | AUTORIDAD | FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ VILLAR | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | a2a9b534fab9504d5ad1d8e66d95fe5314e22ade091700a29856d0742a34771 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

X9GFWaKvoRWeFeSzDkY5WTa6Wm2aZV/zl64reuo3WKw+niL8hu3NI5ccRel/OoETNGjvO0EiFWdjfYjA6tGIZHp170O2yn1pJb5BMcipGnB+bmnm07PGmFeu1klx+i4h/GbQyWckB7c114HezZUzLwnm7MNf0zRLpsFlz+TtNiLLtcSWpvNEg11mZhCSqPvm0hxD3qE7hkKuW6InZdVt1LhZtkkWcDpMiFnz8mLjinDP6sl3VA25G3wpQiz7Vm4M10yztpapBNbBbzY+kuWNGglKFypIHejv0KgPv84GNH1QxkTxmxMJW+8IAjwAgYtxRstMW0a/luHuyRy46F7w==