

Dictamen técnico que funda y motiva la justificación para celebrar un convenio modificatorio de ampliación a las condiciones originalmente pactadas en el contrato N° MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, se presenta el siguiente dictamen modificatorio del contrato N° MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025 emitido por el H. Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec. Consistente en la CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL, Ubicada en la localidad de CARACOL (COLONIA MUNDO NUEVO) del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Celebrado con el contratista de obra: HIDRAULICA GS S.A. DE C.V. Representada por EL ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ, en su carácter de Administrador General, de conformidad con lo siguiente:

1.-Antecedentes:

- 1.1 Con fecha **25 de junio** de 2025, "El Municipio" y "El Contratista", suscribieron el contrato de obra pública número MSJBT-20184-IR/FAISMUN-040/2025 sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, para la ejecución de los trabajos relativos a la obra denominada CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL, ubicada en CARACOL (COLONIA MUNDO NUEVO), del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.
- 1.2 El periodo de ejecución de acuerdo con el contrato es de **90 (noventa)** días naturales, iniciando el **26 de junio de 2025** y terminando la obra debidamente concluida y funcionando el día **23 de septiembre de 2025**.
- 1.3 El importe total otorgado por el municipio por concepto de anticipo es del 30% por la cantidad de \$ 779,135.39 (Setecientos setenta y nueve mil ciento treinta y cinco pesos 39/100 M.N.I.V.A. Incluido
 - 1. con fecha 18 de septiembre de 2025, la Contratista de obra HIDRAULICA G.S. S.A. de DIRECCIÓN C.V. representada por el C. EL ING. EDMUNDO GALICIA HERNANDEZ en su carácter DE OBRAS de Administrador General, solicita mediante escrito sin número, de fecha 18 de septiembre PÚBLICAS de 2025, ampliación al periodo de ejecución del contrato, por fundamentos que eximen de por de San Juan responsabilidad, por los siguientes motivos: se solicitó análisis físico químico del aguadatista. Tuxtepec, mismo que para sus resultados finales se lleva un lapso de 10 días, así mismo por casotto. Tuxtepec, Oax fortuito o fuerza mayor derivado de las lluvias presentadas por la temporada que han 2025-2027 ocasionado el atraso en los trabajos por derrumbes y por reblandecimiento, esto durante el





periodo de ejecución contratado.



2.-Hechos y/o razones técnicas:

Las causas y fundamentos técnicos que generan el aumento en el plazo de ejecución estipulado en el contrato se deben realmente a los días que se requieren para la obtención de los resultados de la muestra físico química del agua y a los lluvias que generaron los fenómenos naturales que se presentaron en la región situación que impactaron directamente en el plazo de ejecución de los trabajos contratados, por lo que solicita a bien conceder una ampliación al periodo de ejecución de 15 días naturales más al plazo de ejecución convenido en contrato.

Atendida la solicitud por parte de la contratista, de la obra antes descrita, se analiza con el área técnica y supervisión, la valoración de dicha solicitud, teniendo como resultado el siguiente fallo a favor de la solicitante. Con la descripción de la siguiente relación comparativa del proyecto inicial y el ajuste solicitado; se tiene como resultado lo siguiente: Plazo de ejecución contratado inicio 26 de junio de 2025 termino 23 de septiembre de 2025.

Ampliación al periodo de ejecución autorizado: Inicio 24 de septiembre de 2025 termino 08 de octubre de 2025.

Por lo anterior se requiere la ampliación de 15 días naturales adicionales al plazo de ejecución de obra contratada. En general el plazo de la obra quedaría de la siguiente manera inicio 26 de junio de 2025 y termino 08 de octubre de 2025.

3.- Ampliación al periodo de ejecución.

Por lo anterior se requiere la ampliación de 15 días naturales adicionales al plazo de ejecución de obra contratado. En general el plazo de la obra quedaría de la siguiente manera inicio 26 de junio de 2025 y termino 08 de octubre de 2025.

4.- Fundamento legal:

Ley de obras públicas y servicios relacionados del Estado de Oaxaca.

Artículo 52.- Durante la vigencia de los contratos y dentro del programa de inversión aprobado, los titulares de las Dependencias o Entidades y Presidente Municipal para el caso de los Ayuntamientos, bajo su estricta responsabilidad y por razones fundadas podrán modificar los contratos de juntos se podemos! obra pública mediante la suscripción de convenios; siempre y cuando éstos, DIRECCIÓN considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del DE OBRAS plazo pactados en el contrato principal, ni impliquen variaciones públicas substanciales del proyecto originalmente autorizado.

Excepcionalmente podrán exceder el porcentaje indicado, siempre y cuando las necesidades de la obra así lo exijan, para tal efecto los titulares de las Dependencias, Entidades y en caso de los Ayuntamientos el Presidente Municipal, emitirán un acuerdo en el que se funde y motive la determinación de celebrar por única vez el convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecución de la obra de que se trate.



Otto. Tuxtepec, Oax. 2025-2027





de celebrar por única vez el convenio adicional en el que se establezcan las nuevas condiciones de ejecución de la obra de que se trate.

De las modificaciones a los contratos de obra pública mediante convenios, se dará conocimiento a la Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración.

Contrato en su Clausula decima octava. caso fortuito o fuerza mayor: El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de alguna de "Las Partes", impida el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por causas no imputables a "La Contratista".

Cuando cualquiera de "Las Partes" por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

- A. Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.
- B. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensión de efectos o daños a las personas o bienes de la otra parte.
- C. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfacción de la IRECC otra parte mediante las constancias idóneas, la existencia, duración y efectos de dicho COBRA caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de exigir indemnizacione de alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se 2025-2021 satisfacen las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de entrega de la obra.





circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

5.-Conclusiones:

Una vez analizada la problemática técnica de solicitud de un convenio de ampliación al periodo de ejecución, se concluye que dicho termino se amplia y se establece fecha de terminación de los trabajos el día **08 de Octubre** de 2025.

De las modificaciones a los contratos de obra pública mediante **convenios**, se dará conocimiento a la Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a su celebración.

En base en lo anterior, el presente dictamen sustenta la formalización entre las partes, del convenio modificatorio al periodo de ejecución correspondiente a la obra: *CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA UBICADO EN EL POLIGONO DE LA LOCALIDAD DEL CARACOL* El presente dictamen técnico se firma en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec en el Estado de Oaxaca a los 23 días del mes de septiembre del año Dos Mil Veinticinco.

VALIDÓ

ING. ERIK ARMANDO CRUZ AVALOS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS.

CED. PROF.: 6808407

VERIFICÓ

ING. HUMBERTO AVENTAÑO VELASQUEZ JEFE DE CONSTRUCTION SUPERVISION.

CED. PROF.: 10632579

VO. BO.

ING. ENRIQUE RIVERA AVENDAÑO JEFE DEL AREA DE PROYECTOS. ING. PABLO PIMENTEL BAUTISTA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

AUTORIZO

ODVPROF. F6222114
Bauysya, Tuxtepec,
Otto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027