Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-085/2024

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **02 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY A20DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO)**, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA; **C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO** , QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. MARIA LUISA BORJA AVENDAÑO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. RUFINA PEREZ ANTONIO, C. EDUARDO GALAN MORENO,** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ANTONIO.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	**DISTRITO:**	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	**MUNICIPIO:**	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO).		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	ELECTRIFICACION	**CUENTA PRESUPUESTAL:**	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/124	**FECHA:**	05-ago-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACION RESTRINGUIDA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-IR/FAISMUN-085/2024	**FECHA:**	30-ago-24
CONVENIO AL CONTRATO:		**FECHA:**	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02-sep-24	**INICIO REAL:**	02-sep-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31-oct-24	**TERMINACION REAL:**	31-oct-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SAN ANTONIO UBICADA EN LA CALLE LOS OLMOS, AV. SAN ANTONIO, CALLE LOS EUCALIPTOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION;PRELIMINARES; RETIRO DE POSTE DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS Y PESOS, RETIRO DE CABLES CONDUCTORES EXISTENTE PARA SU SUSTITUCIONES, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA TS2N-1R3/1R3/1R3-RSA, CON CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 3F-4H ACSR C-2, PARA REHUBICACIÓN DE POSTE, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA 1R3, CON CONDUCTOR DE BAJA TENSIÓN 3F-4H ACSR C-3/0, 1/0, RETIRO DE RETENIDA, REUBICACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DOMICILIARIA, RETIRO DE CABLES DE SERVICIOS MIXTOS (TELMEX, TVCABLE, CFE, RETENIDAS, REFLECTORES, ETC.) DE POSTE DE ALUMBRADO (CON GRUA),**POSTES DE CONCRETO PARA RED;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400, **HERRAJES Y AISLAMIENTO;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-504-82 (1/0-1/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA BASE RB, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LÍNEA PARA 2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LÍNEA PARA 3/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO OJO IPO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X406 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X457 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16 , SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PREFORMADO C-2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV – 1, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE 2"X3M PARED GRUESA PARA RETENIDA, **CONDUCTOR;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE N° 4, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 1/0-2 ALUMINIO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW-LS CAL.1/0, **TRANSFORMADORES;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 37.50 KVA , **EQUIPO DE PROTECCION Y SISTEMA DE TIERRA;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE OXIDO DE ZINC DE 12 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIE-CAP, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGA PROFAUNA DE 5/8", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM.

METAS ALCANZADAS:	SE REALIZARAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN CON LA COLOCACIÓN DE 12 POSTES DE CONCRETO PC-13:600 Y 5 POSTES DE CONCRETO PC-9:400, HERRAJES Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, COLOCACIÓN DE 3 TRANSFORMADORES DE 37.5 KVA
BENEFICIARIOS:	30 HABITANTES

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR COMITÉ VECINAL COLONIA SAN ANTONIO 2022- 2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-085/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	$ 1,268,615.37	$ 1,258,999.94	$1,258,999.94	$1,258,999.94	$ -
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	$ 1,268,615.37	$ 1,258,999.94	$ 1,258,999.94	$ 1,258,999.94	$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 50 % $ 629,499.97 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002024016570	30/08/2024	$629,499.97	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002024016569	30/08/2024	$125,899.99	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3002024019223	02/11/2024	$125,899.99	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
01 (UNO)	02/09/2024	01/10/2024	$700,835.15	$ -	$ -	$700,835.15	$ 112,133.62	$ 812,968.77	$ 406,484.39	$ 3,504.18	$ 3,380.40	$ 399,599.80
02 (DOS FINIQUITO)	02/10/2024	31/10/2024	$384,509.63	$ -	$ -	$384,509.63	$ 61,521.54	$ 446,031.17	$ 223,015.58	$ 1,922.55	$ 1,854.85	$ 219,238.19
	TOTALES		$1,085,344.78	$0.00	$0.00	$1,085,344.78	$173,655.16	$1,258,999.94	$629,499.97	$5,426.73	$5,235.25	$618,837.99

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
COLONIA SAN ANTONIO
2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022 - 2024

TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT-20184-IR/FAISMUN-085/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. Ayto. San Juan Bautista Tuxtepec

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2024

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. RUFINA PEREZ ANTONIO
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. EDUARDO GALAN MORENO
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
2022-2024

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

TUXTEPEC
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Pob. Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAUL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
COLONIA SAN ANTONIO
2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.