ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **CUAUHTEMOC,** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: , PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA,** TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ,** Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC.**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0401) CUAUHTEMOC

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33: FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: AGUA POTABLE **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: 2023 FAISMUN-2023/083

FECHA: 08 DE JULIO DE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 23 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 21 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 16 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERM. REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

605.28 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 605.28 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, 113.00 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, 23.31 M3 DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, 588.46 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II, 534.96 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, HASTA 5 CM DE ESPESOR, 53.50 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DELGADA DE 10 CM DE ESPESOR, 930.00 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 150 MM (6") Ø, 503.88 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, 131.79 M3 CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 2.00 PZA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 75 MM (3") Ø, 1.00 PZA REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 1.80 M DE SECCIÓN, 11.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22° X 6" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 150 MM (6") Ø, 5.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 6" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 150 MM (6") Ø, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 150 MM (6") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN TIPO ANGER CAMPANA DE 150 MM (6"), 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO-ESPIGA DE PVC HIDRÁULICO DE 150 MM (6") Ø, 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 150 MM (6") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 17.00 PZA FABRICACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2, 1.00 PZA RETIRO DE BRIDA CIEGA DE FOFO. DE 200 MM (8") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BRIDADA DE FO.FO. DE 200 MM (8") Ø A 150 MM (6") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 90° X 150 MM (6"), 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO BRIDADO DE FO.FO. DE 45° X 150 MM (6"), 4.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE BRIDADO DE FO.FO. DE 150 MM (6") X 50 CM, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. CED. 40 DE 150 MM (6") Ø, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 6" Ø X 100 CM, ROSCA ESTÁNDAR, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE FO.GO. DE 150 MM (6") Ø, 4.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO.GO. DE 45° X 150 MM (6") Ø, 10.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 150 MM (6") Ø, 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 250 MM (10") Ø, 2.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 150 MM (6") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 1.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 150 MM (6") Ø DE PVC HIDRÁULICO, 88.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/4" Ø X 3 1/2", CABEZA HEXAGONA, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO.FO, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" Ø X 30 CM, ROSCA ESTÁNDAR, 3.00 PZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA, 3.00 PZA 2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE MODELO AVV - 25, MARCA VAYREMEX O SIMILAR, CONEXIÓN ROSCADA NPT HEMBRA DE 1/2" Ø, 21.00 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, 12.60 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 7.00 PZA CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto Tuxtepec Oax 2022-2024

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ VECINAL COLONIA CUAUHTEMOC 2022- 2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

CUTBERTO OSORIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec 2022 - 2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" Ø, 12.59 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, 21.00 M2 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, 3.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-1, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-2, DE SECCIÓN 1.00 X 0.90 X 1.10 M MEDIDAS, 31.08 M3 SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA, 116.40 M2 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2, 39.00 ML CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE 15 CM DE ESPESOR, 3,411.56 M2 CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO.

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO RD-26 : 900.00 ML DE 150 MM (6" Ø) ; SE REVESTIRAN 2,044.50 M2 Y SE REPONDRAN 136.20 M2 DE PAVIMENTO DE 15 CM DE ESPESOR F´C=250 KG/CM2 ; SE COLOCARAN 10 TOMAS DOMICILIARIAS

BENEFICIARIOS: 80 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	**$1,425,731.87**	**$1,272,687.66**	**$ 153,044.21**
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	**$1,425,731.87**	**$1,272,687.66**	**$ 153,044.21**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

COMITÉ VECINAL COLONIA CUAUHTEMOC 2022- 2024 SAN JUAN BAUTISTA

CUITBERTO [illegible] GONZALEZ

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. OSCAR RAMON ROSAS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

ALICIA ENRIQUE CAYETANO
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC BIENESTAR
ORGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista. Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto Tuxtepec Oax
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR 2021-2024
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ VECINAL
COLONIA CUAUHTEMOC
2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

GUTBERTO OSORIO GONZALEZ