ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTITRÉS**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL),** DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**. LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. SANTOS ISMAEL PALAFOX MOLINA, C. JOSE ANGEL SORIANO GONZALEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, Y **CARLOS ALBERTO LEYVA GIRON INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. AMPLIACION EL TRIGAL).
DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA DEL RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2023

RUBRO: DRENAJES Y LETRINAS **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: R.F-FAISMUN/MSJBT/20184/2023/126
FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2023
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 05 DE DICIEMBRE DE 2023 **FECHA DE INICIO REAL:** 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 26 DE DICIEMBRE DE 2023 **FECHA DE TERM. REAL:** 30 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION EL TRIGAL

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

739.00 M2 TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS, 52.03 M3 DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 250 KG/CM2, 8.39 M3 DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C= 200 KG/CM2, 539.19 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 445.13 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, 288.52 M3 EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II DE 4.01 A 6.00 M, 65.90 M2 AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA HASTA 5 CM DE ESPESOR. 6.34 M3 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DELGADA DE 10 CM DE ESPESOR, 59.60 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) CORRUGADO DE 38 CM (15") Ø. 1.00 PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. 134.62 M3 ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON PRODUCTO DE BANCO (GRAVA EN GREÑA CON T.M.A. DE 1" Ø) EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR, 600.63 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARCILLA) *COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 600.63 M3 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO* DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, 346.88 M2 CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 4.75 A 4.99 M DE PROFUNDIDAD, 1.00 PZA CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.2 M Ø INFERIOR, DE 5.25 A 5.49 M DE PROFUNDIDAD. ALBAÑILERIA; 10.04 M3 DEMOLICIÓN CON MÁQUINARIA DE ELEMENTOS ESTRUCTURARES (CASTILLOS Y CADENAS) DE CONCRETO ARMADO HASTA F'C= 250 KG/CM2, 227.66 M2 DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR, 81.90 M2 RETIRO DE MALLA CICLONICA SIN RECUPERACIÓN, 23.96 M2 CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR A BASE CONCRETO SIMPLE F'C= 100 KG/CM2, 42.00 M2 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE LA REGIÓN DE 10 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN, 45.00 ML CONSTRUCCIÓN DE CASTILLO K1 DE 20 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO ARMADO F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE3/4" Ø, R.N. ARMADO CON ARMEX 15X20-4, CIMBRA COMÚN, 72.80 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA DE 1.50 M DE ALTURA, 81.90 ML CONSTRUCCIÓN DE REPISÓN DE 10 X 20 CM DE SECCIÓN A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 1,064.00 M3 CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, 729.00 M2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ VECINAL COLONIA AMPLIACIÓN DEL TRIGAL 2022- 2024 SAN JUAN BAUTISTA TUX. OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: SE REALIZARON TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN CON MAQUINÁRIA); EN EXCAVACIONES (EXCAVACIONES DE 0-2, 2.01-4, 4.01-6 MTS DE PROFUNDIDAD); EN INSTALACIONES SANITÁRIAS (AFINE, CAMA DE ARENA, 59.60 ML DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE 0.38 MTS DE DIÁMETRO (15"Ø); EN POZOS DE VISITA (2 PZAS DE POZOS DE VISITA DE DIFERENTES PROFUNDIDADES); EN RELLENOS (ACOSTILLADO CON GRAVA EN GREÑA, RELLENOS CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA) Y PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN); SE REVESTIRÁN 346.88 M2 CON GRAVA; CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA

BENEFICIARIOS: 440 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (INGRESOS FISCALES)	**$1,436,987.84**	**$1,357,833.84**	**$79,154.00**
TOTAL:	**$1,436,987.84**	**$1,357,833.84**	**$79,154.00**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS ***12:00*** *HORAS DEL MISMO DÍA Y* FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. Ayto. San Juan Bautista Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 - 2024

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec 2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

SÍNDICO HACENDARIO H. Ayto. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

COMITÉ VECINAL COMITÉ DE AMPLIACIÓN DEL TERRENAL 2022-2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. SANTOS ISMAEL PALAFOX MOLINA
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JOSE ANGEL SORIANO GONZALEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTINEZ SÁNCHEZ

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

C. CARLOS ALBERTO LEYVA GIRÓN

SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

COMITÉ VECINAL
COLONIA AMPLIACIÓN DEL TRIGAL
2022- 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA