Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO **DOS MIL VEINTICUATRO**, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **PASO RINCON.**, DEL MUNICIPIO DE SAN **JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA**, LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANTONIO DE JESUS ACEVEDO VASQUEZ, C. JUAN CARLOS MARTINEZ CATARINO** PRESIDENTE DEL COMITÉ Y SECRETARIO DEL COMITÉ RESPECTIVAMENTE E INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA, ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO** Y **DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARACTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO** Y **DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE; ASÍ COMO LA **L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA**, TITULAR DE LA **CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL Y LOS CC. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**, Y **SAUL SALUM ALLENDE, INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**. ÉSTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA **ENTREGA - RECEPCIÓN** DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PASO RINCON-E.C. (CARRETERA TEMAZCAL-LA GRANJA); TRAMO KM 0+000 AL 6+500 (TERCERA ETAPA).**

I.- UBICACIÓN.

ESTADO : (020) OAXACA
REGION : (005) PAPALOAPAN
LOCALIDAD : (0042) PASO RINCON.

DISTRITO: (006) TUXTEPEC.
MUNICIPIO: (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES.

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO GENERAL 33; DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

RUBRO: URBANIZACIÓN.
CUENTA PRESUPUESTAL: _____
OFICIO DE APROBACIÓN No.: FAISMUN/MSJBT/20184/2024/009
FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2024.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DE INICIO SEGÚN ACUERDO: 04 DE MARZO DE 2024.
FECHA DE TERM. SEGÚN ACUERDO: 31 DE AGOSTO DE 2024.
FECHA DE INICIO REAL: 04 DE MARZO DE 2024..
FECHA DE TERM. REAL: 31 DE AGOSTO DE 2024..

DESCRIPCIÓN GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:
PARA REALIZAR LA OBRA:

SE REALIZÓ LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PASO RINCÓN- E. C. (CARRETERAS TEMAZCAL- LA GRANJA); TRAMO KM 0+000 AL 6+500(TERCERA ETAPA), EN LA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

6056.42 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 2,497.78 M³ CORTES CON MAQUINARIA PESADA, 6,056.42 M² RECOMPACTACIÓN A CIELO ABIERTO CON MAQUINARIA PESADA, 1,211.98 M³ SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE CEMENTADA, 994.6 ML CUNETAS DE SECCIÓN TRIANGULAR DE 1.00 M DE ANCHO, 1728.1 ML CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=250 KG/CM2 PREMEZCLADO, 6,056.42 M² AFINE Y PERFILADO DE TERRENO NATURAL PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, 6,056.42 M² CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM², 1,735.8 ML CORTE CON DISCO EN CONCRETO NUEVO MÁXIMO TRES DÍAS DESPUÉS DEL COLADO, 6,056.42 M² LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES, 2,997.33 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, 138 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA SEÑALAMIENTO HORIZONTAL A BASE DE BOYAS, 865.3 M MARCAS M-1.3 RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, 1,728.1 M MARCAS M-3.1 RAYA EN LA ORILLA DERECHA E IZQUIERDA, 5 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO DERECHO, 3 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-6 CURVA LADO IZQUIERDO, 6 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIDO SP-36 VEHICULOS AGRICOLAS, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIDO SP-39 CIRCULACIÓN DE BICICLETAS, 2 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIDO SR-34 UTILICE CINTURON DE SEGURIDAD, 12 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PREVENTIVO SP-41 REDUCTOR DE VELOCIDAD, 10 ML DESMANTELAMIENTO Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 91 CMS DE DIÁMETRO, 39.99 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 30 M² AFINE EN FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA, 3 M³ SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE GRAVA DE 10CMS, DE ESPESOR, 20 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE 91 CM DE DIAMETRO A BASE DE CONCRETO REFORZADO, 12.08 M³ ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MANUALES, 22.6 M² TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO, 47.85 M³ EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, 22.6 M² CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM² DE 0.10 CMS. DE ESPESOR, 27.32 M³ CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPAOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 3A. DE LA REGIÓN, 57.42 M³ CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR AGENCIA MUNICIPAL PASO RINCON SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto Tuxtepec Oax 2022-2024

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Oax. Dtto. Tuxtepec 2022-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax 2022 - 2024

TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA
OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

METAS ALCANZADAS: 6,056.42 M² DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.

BENEFICIARIOS: 662 PERSONAS PERSONAS.

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	**IMPORTE AUTORIZADO**	**IMPORTE EJERCIDO**	**SALDO**
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	$7,000,000.00	$ 6,426,065.54	$573,934.46
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33			
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN FEDERAL (PROBIPI)			
OTROS (INGRESOS FISCALES)			
TOTAL:	**$7,000,000.00**	$ 6,426,065.54	$573,934.46

III.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641409

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ANTONIO DE JESUS ACEVEDO VASQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. JUAN CARLOS MARTINEZ CATARINO
SECRETARIO DEL COMITÉ

TESTIGOS DE ASISTENCIA
POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

L.C. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ

C. AMPARO MARTÍNEZ SÁNCHEZ

C. SAUL SALUM ALLENDE