Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

## CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-056/2024

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **17 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **AGUA FRIA PAPALOAPAN,** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE S.A. DE C.V.,** QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. SORELLY RAMIREZ ROMERO**, EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MALENI HERNANDEZ GARCIA, C. FLORENTINA PEREZ PARRA** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE**, TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN.**

### I.- UBICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ESTADO:** | (020) OAXACA | **DISTRITO:** | (006) TUXTEPEC. |
| **REGION:** | (005) PAPALOAPAN. | **MUNICIPIO:** | (184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC |
| **LOCALIDAD:** | (0002) AGUA FRIA PAPALOAPAN | | |

### II.- DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORIGEN DEL RECURSO:** | RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024 | | |
| **RUBRO:** | AGUA POTABLE | **CUENTA PRESUPUESTAL:** | |
| **OFICIO DE APROBACIÓN No.** | FAISMUN/MSJBT/20184/2024/085 | **FECHA:** | 20-jun-24 |
| **MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** | ADJUDICACION DIRECTA | | |
| **NUMERO DE CONTRATO:** | MSJBT-20184-AD/FAISMUN-056/2024 | **FECHA:** | 28-jun-24 |
| **CONVENIO AL CONTRATO:** | | **FECHA:** | |
| **FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:** | 02-jul-24 | **INICIO REAL:** | 02-jul-24 |
| **FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:** | 15-ago-24 | **TERMINACION REAL:** | 15-ago-24 |

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN UBICADA EN CALLEJON 5, CALLEJON 16, CALLEJON 8, CALLEJON 10, CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PAPALOAPAN DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

**PRELIMINARES:** TTRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERÍA EXISTENTE, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, EXCAVACIÓN EN CEPA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, AFINE DE FONDO DE CEPA EN EXCAVACIÓN PARA RECIBIR TUBERÍA. **INSTALACIONES HIDRAULICAS, TUBERIA DE PVC HIDRAULICO;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA DE 5 CM DE ESPESOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 50 MM (2") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 60 MM (2 1/2") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO TIPO ANGER SI RD-26 75 MM (3") Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE. **PIEZAS ESPECIALES DE PVC HIDRAULICO;** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE REPARACIÓN TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") Ø Y DE 100 MM (4") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 22° X 3" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° X 3" TIPO ANGER DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN ESPIGA DE 4" - 3" DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") A 75 MM (3") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN TIPO ANGER CAMPANA DE 50 MM (2") Ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN TIPO ANGER CAMPANA DE 60 MM (2 1/2") Ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN TIPO ANGER CAMPANA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE TIPO ANGER CAMPANA- CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 75 MM (3") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE TIPO ANGER CAMPANA- CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 100 MM (4") .Ø, FABRICACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 40 X 30 X 30 CM DE SECCIÓN. **VALVULAS DE SECCIONAMIENTO;** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 75 MM (3") Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA DE 75 MM (3") Ø DE PVC HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" Ø X 2 1/2", CABEZA HEXAGONAL, CUERDA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA DE VÁSTAGO FIJO DE FO.FO. DE 75 MM ( 3") Ø. VALVULAS EXPULSAORA DE AIRE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" Ø X 10 CM, ROSCA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE DE FO.GO. DE 1/2" Ø X 30 CM, ROSCA ESTÁNDAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ESFERA ROSCADA NPT HEMBRA DE 1/2" Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE MODELO AVV - 25, MARCA VAYREMEX O SIMILAR, CONEXIÓN ROSCADA NPT HEMBRA DE 1/2" Ø. **CAJA DE OPERACION DE VALVULAS;** CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-1, DE SECCIÓN 0.70 X 0.70 X 0.90 M MEDIDAS INTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULA: TIPO-2, DE SECCIÓN 1.00 X 0.60 X 1.10 M MEDIDAS INTERIORES, CONEXIONES DOMICILIARES; TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS DE OBRAS HIDRÁULICAS EN CAMINOS, EXCAVACIÓN EN CEPA MANUAL PARA DESCUBRIR TUBERÍA EXISTENTE, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 2" X 1/2" Ø, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 2 1/2" X 1/2" Ø, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, CONEXION DOMICILIARIA A BASE DE ABRAZADERA DE INSERCIÓN DE PVC HIDRÁULICO PARA HIDROTOMA DE 3" X 1/2" Ø, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MÁXIMO. **LIMPIEZA PARA ENTREGAR LA OBRA;** CONFORMACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECÁNICO, LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

**METAS ALCANZADAS:**

SE REALIZARON TRABAJOS DE AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26: 120.00 ML DE 50 MM (2"ø), 150.00 ML DE 60 MM (2 1/2"ø) Y 544.10 ML DE 75 MM (3"ø); SE REVISTIERON 2,370.1644 M2 CON GRAVA; SE COLOCARON 67 TOMAS DOMICILIARIAS.

**BENEFICIARIOS:**

500 HABITANTES

ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

AGENCIA DE POLICIA AGUA FRIA PAPALOAPAN 2022 - 2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

SINDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec Oax 2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-056/2024**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACION FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | $ 1,011,316.04 | $ 1,007,009.56 | $1,007,009.56 | $1,007,009.56 | -$ 0.00 |
| APORTACION ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS | | | | | |
| OTRO S (INGRESOS FISCALES) | | | | | |
| TOTAL | $ 1,011,316.04 | $ 1,007,009.56 | $ 1,007,009.56 | $ 1,007,009.56 | -$ 0.00 |

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30 %** **$ 302,102.87** INCLUYE I.V.A.

## III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPAÑÍA AFIANZADORA |
|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | 3002024014626 | 28/06/2024 | $302,102.87 | AVLA SEGUROS S.A. DE C.V. |
| CUMPLIMIENTO | 3002024014627 | 28/06/2024 | $100,700.95 | AVLA SEGUROS S.A. DE C.V. |
| VICIOS OCULTOS | 2542138-0000 | 17/08/2024 | $100,700.95 | LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. |

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec Oax 2022 - 2024

## IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| ESTIMACION | PERIODO DEL | PERIODO AL | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES , DEVOLUCIONES Y PENAS | | SUBTOTAL 1 | IVA 16.00 % | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 % AL MILLAR | IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA) | TOTAL PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (UNO) | 02/07/2024 | 31/07/2024 | $650,700.34 | $ - | $ - | $650,700.34 | $ 104,112.05 | $ 754,812.39 | $ 226,443.72 | $ 3,253.50 | $ 4,960.25 | $ 520,154.92 |
| 02 (DOS FINIQUITO) | 01/08/2024 | 15/08/2024 | $217,411.35 | $ - | $ - | $217,411.35 | $ 34,785.82 | $ 252,197.17 | $ 75,659.15 | $ 1,087.06 | $ 1,656.95 | $ 173,794.01 |
| | | TOTALES | $868,111.69 | $0.00 | $0.00 | $868,111.69 | $138,897.87 | $1,007,009.56 | $302,102.87 | $4,340.56 | $6,617.20 | $693,948.93 |

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR AGENCIA DE POLICIA AGUA FRIA PAPALOAPAN 2022 - 2024 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec Dtto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto Tuxtepec Oax 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

# ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

**CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-056/2024**

**V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**
**(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

**LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA**
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

**ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO**
SINDICO HACENDARIO

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec Oax
2022-2024

**DR. EMILIO BRAVO GRAJALES**
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

**RECIBE LA OBRA**
**(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)**

**C. MALENI HERNANDEZ GARCIA**
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
AGENCIA DE POLICIA AGUA FRIA PAPALOAPAN
2022 - 2024
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

**C. FLORENTINA PEREZ PARRA**
SECRETARIO DEL COMITÉ

**(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)**

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

**LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA**
CONTRALORA MUNICIPAL

**POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

**C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ**
CONTRALOR SOCIAL

**C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ**
CONTRALOR SOCIAL

**C. SAÚL SALUM ALLENDE**
CONTRALOR SOCIAL