Gobierno Municipal TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-057/2024

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **07 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO,** EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA **DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ALABRIJE S.A. DE C.V.,** QUIEN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. SORELLY RAMIREZ ROMERO,** EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. EMILIANO GOMEZ AGILAR, C. TERESITA JULIAN FELIPE** PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C. IRINEO MOLINA ESPINOZA, C. ROGELIO GÓMEZ CASTILLO Y C. EMILIO BRAVO GRAJALES,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO HACENDARIO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS C. OLIVIA OCHOA RIVERA , **C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ, C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ, C. SAÚL SALUM ALLENDE,** TITULAR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL E INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HERRADURA - CAMINO LOMA ALTA" (TRAMOS PARCIALES) YDE LA AVENIDA BONFIL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MORELOS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	(020) OAXACA	**DISTRITO:**	(006) TUXTEPEC.
REGION:	(005) PAPALOAPAN.	**MUNICIPIO:**	(184) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	(0001) SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC.		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO:	RAMO 33, FONDO III. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTRURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) DEL EJERCICIO 2024		
RUBRO:	URBANIZACION	**CUENTA PRESUPUESTAL:**	
OFICIO DE APROBACIÓN No.	FAISMUN/MSJBT/20184/2024/093	**FECHA:**	20-jun-24
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-20184-AD/FAISMUN-057/2024	**FECHA:**	28-jun-24
CONVENIO AL CONTRATO:		**FECHA:**	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	02-jul-24	**INICIO REAL:**	02-jul-24
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	31-jul-24	**TERMINACION REAL:**	31-jul-24

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE "HERRADURA - CAMINO LOMA ALTA" (TRAMOS PARCIALES) Y DE LA AVENIDA BONFIL ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MORELOS EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC UBICADA EN CALLE "HERRADURA - CAMINO LOMA ALTA" (TRAMOS PARCIALES); AVENIDA "BONFIL" ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y MORELOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE CON RESISTENCIA NORMAL DE HASTA F'C=200 KG/CM2, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. **TERRACERIAS;** CORTES CON MAQUINARIA PESADA DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA ALOJAR SUBRASANTE Y ADICIONALES EN MATERIAL TIPO II, EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTÁNDAR) CON MÁQUINARIA DE MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 50-50, BASE MODIFICADA CON CEMENTO HIDRÁULICO AL 2%, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 2-49-49. GUARNICIONES; EXCAVACIÓN MANUAL EN CEPA, EN MATERIAL TIPO II SECO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, R.N. DE 15 X 20 X 40 CM DE SECCIÓN. **PAVIMENTO;** RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAJUNTAS POR CIMBRA LONGITUDINAL A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8" Ø CON LONGITUD DE 46 CM @ 30 CM C.A.C, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA RÁPIDA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO RR3 F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL F'C= 250 KG/CM2 CON T.M.A. DE 3/4" Ø, DE 10 CM DE ESPESOR., CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE HASTA F'C= 250 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE HASTA 5.00 CM. CON CORTADORA DE CONCRETO. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. **CALLE BONFIL ENTRE ALDAMA-HIDALGO, PRELIMINARES;** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA ANDADORES, BANQUETAS, PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DEMOLICIÓN CON MAQUINARIA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 250 KG/CM2. **TERRACERIAS;** EXCAVACIÓN EN CAJA CON MAQUÍNARIA EN MATERIAL TIPO II HASTA 50 CM DE PROFUNDIDAD, RECOMPACTACIÓN CON MÁQUINARIA AL 90% DE LA PROCTOR ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIES EXPUESTAS POR EL CORTE Y SUFICIENTE HUMEDAD PARA SU CORRECTA COMPACTACIÓN, BASE MODIFICADA CON CEMENTO HIDRÁULICO AL 2%, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CON MATERIAL DE BANCO GRAVA-ARCILLA EN PROPORCIÓN 2-49-49. **PAVIMENTO;** RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE CON SECCIÓN MÁXIMA DE 90 X 90CM HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISTA EXISTENTE HASTA 40 CM DE PROFUNDIDAD, A BASE DE MURO DE TABICÓN DE CONCRETO SIMPLE JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCION 1:4, AFINE Y COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MANUALES CON EQUIPO MENOR (BAILARINA), CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON RESISTENCIA NORMAL BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREOS;** LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGAR LA OBRA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 5 KM A TIRO LIBRE, LIMPIEZA FINA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO.

METAS ALCANZADAS:

SE REALIZARAN TRABAJOS DE: EN PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN), EN TERRACERÍAS (CORTES, RECOMPACTACION, BASE HIDRÁULICA CEMENTADA), EN PAVIMENTO (221.41 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO RR14 F'C=250 KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR Y 173.73 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO NORMAL PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR); CARGA Y ACARREO, Y LIMPIEZA.

BENEFICIARIOS:

200 HABITANTES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2022-2024

ORGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

PRESIDENTE MUNICIPAL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

SÍNDICO HACENDARIO Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax. 2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-057/2024

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista, Tuxtepec, Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

ESTRUCTURA FINANCIERA					
PORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACION FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	$ 624,810.45	$ 623,926.72	$623,926.72	$623,926.72	$ 0.00
APORTACION ESTATAL (especificar)					
APORTACION DE LOS BENEFIIAIOS					
OTRO S (INGRESOS FISCALES)					
TOTAL	$ 624,810.45	$ 623,926.72	$ 623,926.72	$ 623,926.72	$ 0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30 % **$ 187,178.02** INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	3002024-014629	28/06/2024	$187,178.01	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3002024-014630	28/06/2024	$62,392.67	AVLA SEGUROS S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	2517940-0000	07/08/2024	$62,392.67	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO DEL	PERIODO AL	IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS		SUBTOTAL 1	IVA 16.00 %	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 % AL MILLAR	IMPUESTO ESTATAL (3% SOBRE NOMINA)	TOTAL PAGADO
(UNICA)	02/07/2024	31/07/2024	$537,867.86	$ -	$ -	$537,867.86	$ 86,058.86	$ 623,926.72	$ 187,178.02	$ 2,689.34	$ 1,848.65	$ 432,210.71
		TOTALES	$537,867.86	$0.00	$0.00	$537,867.86	$86,058.86	$623,926.72	$187,178.02	$2,689.34	$1,848.65	$432,210.71

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

GOBIERNO MUNICIPAL TUXTEPEC TIERRA DE BIENESTAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax
Dtto Tuxtepec
2022-2024

Gobierno Municipal
TUXTEPEC
TIERRA DE BIENESTAR

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA

CONTRATO No: MSJBT/20184-AD/FAISMUN-057/2024

V.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES, ADICIONES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN L ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. IRINEO MOLINA ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax
2022 - 2024

ING. ROGELIO GOMEZ CASTILLO
SINDICO HACENDARIO

SINDICO HACENDARIO
Mpio. San Juan Bautista, Tuxtepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2022-2024

DR. EMILIO BRAVO GRAJALES
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO
CED. PROF. No. 3641403

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mpio de San Juan Bautista Tuxtepec,
Dtto Tuxtepec Oax
2022-2024

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACION SOCIAL)

C. EMILIANO GOMEZ AGILAR
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. TERESITA JULIAN FELIPE
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, COMO VISOR)

LIC. OLIVIA OCHOA RIVERA
CONTRALORA MUNICIPAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
Oax.
2022-2024

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.

C. AMPARO MARTINEZ SANCHEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. BRICIA PUEBLITA RODRIGUEZ
CONTRALOR SOCIAL

C. SAÚL SALUM ALLENDE
CONTRALOR SOCIAL